

Nr.	Vorgangname	% (abgeschlossen)	Dauer	Anfang	Ende	2010												2011												2012												2013												
						06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
1	Planungsvereinbarung	74%	254 Tage	Mi 01.07.09	Mi 30.06.10	[Gantt bar from 01.07.09 to 30.06.10]																																																
2	Erstellen der Planungsvereinbarung	100%	30 Tage	Mi 01.07.09	Di 11.08.09	[Gantt bar from 01.07.09 to 11.08.09]																																																
3	Abstimmen der Planungsvereinbarung zwischen Stadt und EIU	70%	224 Tage	Mi 12.08.09	Mi 30.06.10	[Gantt bar from 12.08.09 to 30.06.10]																																																
4	Planungsvereinbarung ist abgeschlossen	0%	0 Tage	Mi 30.06.10	Mi 30.06.10																																																	
5	Vorentwurfsplanung	94%	205 Tage	Mo 13.07.09	Di 04.05.10	[Gantt bar from 13.07.09 to 04.05.10]																																																
6	Überarbeitung der Vorentwurfsplanung	100%	91 Tage	Fr 31.07.09	Fr 04.12.09	[Gantt bar from 31.07.09 to 04.12.09]																																																
7	Vermessung	100%	20 Tage	Mo 02.11.09	Fr 27.11.09	[Gantt bar from 02.11.09 to 27.11.09]																																																
8	Erstellung des Baugrundgutachtens	100%	20 Tage	Mo 02.11.09	Fr 27.11.09	[Gantt bar from 02.11.09 to 27.11.09]																																																
9	VEP liegt vor	100%	0 Tage	Fr 04.12.09	Fr 04.12.09																																																	
10	Abstimmung mit dem EIU	100%	20 Tage	Mo 13.07.09	Fr 18.12.09	[Gantt bar from 13.07.09 to 18.12.09]																																																
11	Abstimmung mit der Stadt	100%	13 Tage	Mo 21.12.09	Fr 15.01.10	[Gantt bar from 21.12.09 to 15.01.10]																																																
12	VEP liegt genehmigt vor	0%	0 Tage	Di 20.04.10	Di 20.04.10																																																	
13	Freigabe zur Entwurfsplanung	0%	10 Tage	Mi 21.04.10	Di 04.05.10																																																	
14	Entwurfsplanung	0%	58 Tage	Mi 07.04.10	Fr 25.06.10																																																	
15	Erstellen der Entwurfsplanung	0%	33 Tage	Mi 07.04.10	Fr 21.05.10																																																	
16	EP liegt vor	0%	0 Tage	Mo 24.05.10	Mo 24.05.10																																																	
17	Prüfung und Genehmigung der Entwurfsplanung durch den EIU	0%	24 Tage	Di 25.05.10	Fr 25.06.10																																																	
18	EP genehmigt	0%	0 Tage	Fr 25.06.10	Fr 25.06.10																																																	
19	UIG /ZIE	0%	125 Tage	Mo 24.05.10	Fr 12.11.10																																																	
20	Antrag auf UIG erstellen	0%	15 Tage	Mo 24.05.10	Fr 11.06.10																																																	
21	UIG erteilt	0%	0 Tage	Fr 20.08.10	Fr 20.08.10																																																	
22	Antrag auf ZIE erstellen	0%	10 Tage	Mo 23.08.10	Fr 03.09.10																																																	
23	ZIE erteilt	0%	0 Tage	Fr 12.11.10	Fr 12.11.10																																																	
24	Genehmigungsplanung	0%	23 Tage	Di 18.08.09	Do 17.09.09	[Gantt bar from 18.08.09 to 17.09.09]																																																
25	Planfeststellungsbeschluss im Abschnitt 3 der Stadt liegt vor	0%	0 Tage	Di 18.08.09	Di 18.08.09																																																	
26	Planfeststellungsbeschluss hat Bestandskraft	0%	0 Tage	Do 17.09.09	Do 17.09.09																																																	
27	Kreuzungsvereinbarung	0%	128 Tage	Mo 18.01.10	Mi 14.07.10	[Gantt bar from 18.01.10 to 14.07.10]																																																
28	Erstellen der Kreuzungsvereinbarung	0%	40 Tage	Mo 18.01.10	Fr 12.03.10	[Gantt bar from 18.01.10 to 12.03.10]																																																
29	Abstimmung der Kreuzungsvereinbarung zwischen Stadt und EIU	0%	88 Tage	Mo 15.03.10	Mi 14.07.10	[Gantt bar from 15.03.10 to 14.07.10]																																																
30	Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen	0%	0 Tage	Mi 14.07.10	Mi 14.07.10																																																	
31	Finanzielle Freigaben zur Ausführung	0%	32 Tage	Do 15.07.10	Fr 27.08.10	[Gantt bar from 15.07.10 to 27.08.10]																																																
32	Antrag auf finanzielle Freigabe erstellen	0%	12 Tage	Do 15.07.10	Fr 30.07.10	[Gantt bar from 15.07.10 to 30.07.10]																																																
33	Finanzielle Freigabe zur Ausführung durch Netz NL Nord	0%	20 Tage	Mo 02.08.10	Fr 27.08.10	[Gantt bar from 02.08.10 to 27.08.10]																																																
34	Freigabe zur Ausführung erteilt	0%	0 Tage	Fr 27.08.10	Fr 27.08.10																																																	
35	Finanzierung Fremd- und Eigenmittel gesichert	0%	0 Tage	Fr 27.08.10	Fr 27.08.10																																																	

