

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
<b>Ortsteil Sebaldsbrück (381)</b>					
KuFZ Zeppelinstraße (Sanierung oder Neubau)	<b>Kein neuer Sachstand</b> Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch IB ist erneut abgeschlossen. Der nächste Schritt ist die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit Kita Bremen erneut zu besprechen.	KiTa Bremen	N.N.	Bei Sanierung: 2 Gruppen  Bei Neubau: ggf. 2 Gruppen	Bei Sanierung: 4 Gruppen  Bei Neubau: ggf. 5 Gruppen
Mobilbau KuFZ Zeppelinstraße	<b>Kein neuer Sachstand</b> Mobilbau soll am Haupthaus verstetigt werden. Bis zur Fertigstellung soll dieser bestehen bleiben. Verlängerung der Standzeit bis 2027.	KiTa Bremen		1 Gruppe	1 Gruppe
KuFZ Beim Sattelhof (Neubau mit Vorlauf im Mobilbau)	<b>ES-Bau ist durch IB und ein Architektenbüro abgeschlossen.</b> <b>Vorstellung der ES-Bau verschoben auf 5.12.2022</b>	KiTa Bremen	KGJ 25/26	Neubau: 2 Gruppen	Neubau: 4 Gruppen
Projektoption: Investorenprojekt Ludwig-Roselius-Allee	<b>Kein neuer Sachstand</b> Träger könnte SOS Kinderdorf werden. Erste Grundrisspläne wurden bereits mit dem LJA geprüft. Es können insgesamt 6 neue Gruppen entstehen. Aktuell liegt noch keine Interessensbekundung vor, Planungen müssen konkretisiert werden.	SOS Kinderdorf e.V.	N.N.	3 Gruppen	3 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Projektoption: Galopprennbahn	<b>Kein neuer Sachstand.</b> Ggf. kann eine Draußen-Kita entstehen.	N.N.	N.N.	0 Gruppen	1-2 Gruppen
Projektoption	<b>Kein neuer Sachstand</b> Seitens eines Investors wurde eine Fläche angeboten. Diese wird aktuell geprüft.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.
<b>Ortsteil Hastedt (382)</b>					
KuFZ Hohwisch (Sanierung und Umbau am Hortstandort sowie Gruppenumwandlung im Kita-Gebäude)	Planung für den Umbau geht voran. Kommunikation zwischen Immobilien Bremen und KiTa Bremen regelmäßig. <b>Gruppenumwandlung auf das KGJ 24/25 verschoben.</b>  Hortgruppen von KiTa Bremen sind mit den Schüler*innen in den Mobilbau am Jakobsberg gezogen.	Kita Bremen	N.N.	aktuell: 0  nach Umwandlung: 1 Gruppe	aktuell: 3 Gruppen  nach Umwandlung: 2 Gruppen
Kinderhaus Dölvestraße / Am Rosenberg (Bezug neuer Räumlichkeiten mit allen Gruppen an einem Standort)	<b>Kein neuer Sachstand</b> bzgl. der Anmietung neuer Räumlichkeiten.  Hintergrund: Träger hat aktuell mehrere Standorte. Ziel ist es alle Gruppen an einen Standort zu bringen. Daher werden hier voraussichtlich keine neuen Plätze geschaffen.	Kinderhäuser e.V.	N.N.	4 Gruppen	3 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Kinderhaus Malerstraße (Sanierung und Erweiterung oder Neubau)	<b>Kein neuer Sachstand.</b> Gemeinsam mit dem Neubau der Schule Alter Postweg haben die Planungen begonnen. Phase 0 ist soweit abgeschlossen. Projekt wurde dem Gestaltungsgremium im August 22 vorgestellt.	Kinderhaus Malerstraße e.V.	KGJ 27/28	aktuell: 0 Gruppen  nach Erweiterung: 1 Gruppe	aktuell: 1 Gruppe  nach Erweiterung: 1 Gruppe
<b>Ortsteil Hemelingen (383)</b>					
Mobilbau KuFZ Osterhop  Geplante Verstetigung: Grundstück am Kaufunger Weg, gemeinsam mit der GS Osterhop	Eine Verstetigung des Mobilbaus soll auf dem Grundstück Kaufunger Weg erfolgen. Angedacht ist die Verortung auf der ehemaligen Spielplatzfläche. Ein entsprechender Auftrag wurde Immobilien Bremen erteilt. Erste Gespräche mit GS Osterhop fanden statt, ob eine gemeinsame Lösung gefunden werden kann. Phase 0 ist in Planung. Es finden regelmäßige Lenkungsreise statt.  Verlängerung der Standzeit bis 2027.	KiTa Bremen	KGJ 2026/27	0 Gruppen  Verstetigung: 1,5	2 Gruppen  Verstetigung: 2,5 Gruppen
Kinderhaus Kleine Marsch (Sanierung und Erweiterung)	Das Kinderhaus Kleine Marsch könnte um <b>4 Gruppen</b> erweitert werden. <b>Es bestehen Finanzierungsfragen, die sich aktuell in Klärung befinden.</b>	DRK	N.N.	aktuell: 2 Gruppen  nach Erweiterung: ggf. 4 Gruppen	aktuell: 3 Gruppen  nach Erweiterung: ggf. 5 Gruppen
Hemelinger Bahnhofstraße (Neubau / Investorenprojekt)	<b>Kein neuer Sachstand</b> Bau hat noch nicht begonnen. Eine Erklärung liegt dem Beirat vom 26.09.2022 vor.	FRÖBEL	N.N.	2 Gruppen	3 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Kita Schlegelstraße (Neubau / Investorenprojekt)	<b>Kein neuer Sachstand</b> Übergabe der Kita am 02.11.2022 Kita nimmt voraussichtlich zum Januar den Betrieb mit einer Gruppe auf. Weitere Gruppen folgen sukzessive.	AWO	1. Quartal 23	3 Gruppen	4 Gruppen
KuFZ Ellernstraße	<b>Kein neuer Sachstand</b> Bedarfsmeldung liegt Immobilien Bremen vor. Startergespräch ist erfolgt. Immobilien Bremen prüft, wie eine Kita auf dem Gelände aussehen könnte.	KiTa Bremen	KGJ 2025/26	2 Gruppen	4 Gruppen
Projektoption: Investorenprojekt	<b>Kein neuer Sachstand.</b> Es können insgesamt 4 neue Gruppen entstehen. Aktuell liegt noch keine Interessensbekundung vor.	N.N.	N.N.	2 Gruppen	2 Gruppen
Projektoption: BSA Hemelingen	<b>Keiner neuer Sachstand</b> Bleibt Projektoption, weitere Prüfungen erfolgen bei Bedarf.				
<b>Ortsteil Arbergen (384)</b>					
Kita Gänseblümchen (Dependance Kita Butterblume im Stiftungsdorf Arberger Mühle)	<b>Kein neuer Sachstand</b> Träger ist mit einer Krippengruppe im August 2022 gestartet. Wenn die Umbauarbeiten fertig sind, wird eine zweite Gruppe hinzukommen, voraussichtlich Januar 2023.	Step Kids Education GmbH	01.08.2022 und 01.01.2023	2 Gruppen	Keine
<b>Ortsteil Mahndorf (385)</b>					

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
KuFZ Arbergen	<b>Kein neuer Sachstand</b> Projekt verzögert sich auf Grund dessen, dass die Energieversorgung erneut geprüft werden muss. Baugenehmigung steht aus.	Kita Bremen	KGJ 2025/26	3 Gruppen	4 Gruppen
Mobilbau KuFZ Arbergen Standort GS Mahndorf	<b>Kein neuer Sachstand.</b> Verlängerung des Standortes bis zur Fertigstellung des Neubaus. Fraglich, ob Mobilbau danach auch weitergenutzt werden könnte.  Prüfung, ob der Standort als Kita-Standort bestehen bleiben kann bzw. sollte. Absprache mit Schule wird erneut erfolgen. Kita Bremen lehnt Standort als zukünftiger Träger ab.	KiTa Bremen	KGJ 2026/27	4 Gruppen altersübergreifend	
Kita Däumling Bürgerhaus Mahndorf (Umbau und Erweiterung)	<b>Kein neuer Sachstand</b> Es gab eine längere Klärungsphase bezüglich des Mietvertrags. Dem Träger wurde nun bescheid gegeben, dass der Architekt in konkrete Planung einsteigen kann.	Bürgerhaus Mahndorf	N.N.	bei Erweiterung: 1 Gruppe	aktuell: 3 Gruppen