

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Ortsteil Sebaldsbrück					
KuFZ Zeppelinstraße (Sanierung oder Neubau)	Kein neuer Sachstand. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird seitens Immobilien Bremen durchgeführt.	KiTa Bremen	N.N.	Bei Sanierung: 2 Gruppen Bei Neubau: ggf. 2 Gruppen	Bei Sanierung: 4 Gruppen Bei Neubau: ggf. 5 Gruppen
Mobilbau KuFZ Zeppelinstraße	Kein neuer Sachstand. Abbau des Mobilbaus soll im November 2022 erfolgen. Ob hier eine weitere Verlängerung möglich ist, wird geklärt.	KiTa Bremen		1 Gruppe	1 Gruppe
KuFZ Beim Sattelhof (Neubau mit Vorlauf im Mobilbau)	Kein neuer Sachstand. ES-Bau wird durch IB und ein Architektenbüro erstellt. Erste Gespräche fanden statt. Sobald Zeitplanung vorliegt wird sie in diese Liste eingefügt.	KiTa Bremen	N.N.	Neubau: 3 Gruppen	Neubau: 3 Gruppen
Investorenprojekt	Kein neuer Sachstand. Es können insgesamt 6 neue Gruppen entstehen. Aktuell liegt noch keine Interessensbekundung vor.	N.N.	N.N.	3 Gruppen	3 Gruppen
Projektoption: Sebaldsbrücker Heerstraße /ehemalige Berufsschule	Kein neuer Sachstand. An IB Auftrag erteilt zu prüfen, ob eine Kindertagesstätte in den Räumlichkeiten mögliche wäre.	N.N.	N.N.	2 Gruppen	2 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Projektoption: Galopprennbahn	Kein neuer Sachstand. Noch nicht absehbar, ob eine Kindertagesstätte entstehen könnte.	N.N.	N.N.	0 Gruppen	1-2 Gruppen
Ortsteil Hastedt					
KuFZ Hohwisch (Sanierung und Umbau am Hortstandort sowie Gruppenumwandlung im Kita-Gebäude)	Kein neuer Sachstand. Gespräche zum Umbau fanden zwischen Immobilien Bremen und KiTa Bremen statt. Projekt geht voran. Hortgruppen von KiTa Bremen ziehen mit den Schüler*innen in den Mobilbau am Jakobsberg.	Kita Bremen	N.N.	aktuell: 0 nach Umwandlung: 1 Gruppe	aktuell: 3 Gruppen nach Umwandlung: 2 Gruppen
Kinderhaus Dölvestraße / Am Rosenberg (Bezug neuer Räumlichkeiten mit allen Gruppen an einem Standort)	Kein neuer Sachstand bzgl. der Anmietung neuer Räumlichkeiten. Hintergrund: Träger hat aktuell mehrere Standorte. Ziel ist es alle Gruppen an einen Standort zu bringen. Daher werden hier voraussichtlich keine neuen Plätze geschaffen.	Kinderhäuser e.V.	N.N.	4 Gruppen	3 Gruppen
Kinderhaus Malerstraße (Sanierung und Erweiterung oder Neubau)	Kein neuer Sachstand. Gemeinsam mit dem Neubau der Schule Alter Postweg haben die Planungen begonnen. Regelmäßige Besprechungstermine.	Kinderhaus Malerstraße e.V.	N.N.	aktuell: 0 Gruppen nach Erweiterung: 1 Gruppe	aktuell: 1 Gruppe nach Erweiterung: 1 Gruppe

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Ortsteil Hemelingen					
Mobilbau KuFZ Osterhop	<p>Eine Verstetigung des Mobilbaus sollte auf dem Grundstück Kaufunger Weg erfolgen. Ein entsprechender Auftrag wurde Immobilien Bremen erteilt. Erste Gespräche fanden statt. Das Grundstück ist zu klein. Prüfung, ob Mobilbau auf einem anderen Grundstück verstetigt werden kann.</p> <p>Abbau des Mobilbaus soll im November 2022 erfolgen. Prüfung ob eine Verlängerung möglich ist.</p>	KiTa Bremen	N.N.	<p>0 Gruppen</p> <p>Verstetigung: 2 Gruppen</p>	<p>2 Gruppen</p> <p>Verstetigung: 2 Gruppen</p>
Kinderhaus Kleine Marsch (Sanierung und Erweiterung)	<p>Kein neuer Sachstand.</p> <p>Weiterhin Klärung, ob Gebäude übernommen werden können.</p>	DRK	KGJ 2022/23	<p>aktuell: 2 Gruppen</p> <p>nach Erweiterung: ggf. 4 Gruppen</p>	<p>aktuell: 3 Gruppen</p> <p>nach Erweiterung: ggf. 5 Gruppen</p>
Kita Diedrich-Wilkens-Straße (Neubau / Investorenprojekt)	<p>Kein neuer Sachstand.</p> <p>Nach Rücksprache mit dem Träger gehen die Bauarbeiten voran, so dass der geplanter Betriebsbeginn voraussichtlich gehalten werden kann.</p>	SOS Kinderdorf e.V.	KGJ 2022/23	2 Gruppen	2 Gruppen
Hemelinger Bahnhofstraße (Neubau / Investorenprojekt)	<p>Kein neuer Sachstand.</p> <p>Nach einem Baustopp wurden die Arbeiten durch einen neuen Bauunternehmer wieder aufgenommen. Nach Rücksprache mit dem Investor wird mit einer Fertigstellung im Herbst 2022 gerechnet.</p>	FRÖBEL	KGJ 2022/23	2 Gruppen	3 Gruppen

Senatorin für Kinder und Bildung,
 Stabsstelle SV-6: Kita-Ausbauplanung
 Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 26.1.22)
 Katharina Hebecker (SV-6-22)

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Kita Schlegelstraße (Neubau / Investorenprojekt)	Kein neuer Sachstand. Bauarbeiten gehen voran, so dass geplanter Betriebsbeginn voraussichtlich gehalten werden kann.	AWO	4. Quartal 2022	3 Gruppen	4 Gruppen
Investorenprojekt	Kein neuer Sachstand. Es können insgesamt 4 neue Gruppen entstehen. Aktuell liegt noch keine Interessensbekundung vor.	N.N.	N.N.	2 Gruppen	2 Gruppen
Projektoption: Sportplatz Ellernstraße	Kein neuer Sachstand. Ausschreibung des Grundstückes durch Immobilien Bremen.	N.N.	Mobilbau N.N. Neubau N.N.	3 Gruppen	3 Gruppen
Projektoption: BSA Hemelingen	Bleibt Projektoption, weitere Prüfungen erfolgen bei Bedarf.				
Ortsteil Arbergen					
Projektoption: Sportplatz Arbergen	Sportplatz steht vor 2029 nicht für eine Kita-Prüfung zur Verfügung. Wird dann ggf. wieder aufgenommen und aktuell nicht weiter betrachtet.				

Senatorin für Kinder und Bildung,
 Stabsstelle SV-6: Kita-Ausbauplanung
 Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 26.1.22)
 Katharina Hebecker (SV-6-22)

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Ortsteil Mahndorf					
KuFZ Arbergen	Kein neuer Sachstand. Projekt wird weiterhin umgesetzt.	Kita Bremen	KGJ 2023/24	3 Gruppen	4 Gruppen
Mobilbau KuFZ Arbergen Standort GS Mahndorf	Kein neuer Sachstand. Abbau des Mobilbaus soll im November 2022 erfolgen. SKB strebt Verlängerung bis zur Fertigstellung des Neubaus an. Prüfung, ob der Standort als Kita-Standort bestehen bleiben kann bzw. sollte. Terminierung mit Kolleg:innen von Bildung, um gemeinsamen Plan zu entwickeln. Planung ist auch abhängig von weiteren Investorenprojekten, die aktuell in der Prüfung sind.	KiTa Bremen		4 Gruppen altersübergreifend	
Kita Däumling Bürgerhaus Mahndorf (Umbau und Erweiterung)	Kein neuer Sachstand. Finanzierung ist geklärt. Umbau kann durch Träger durchgeführt werden.	Bürgerhaus Mahndorf	N.N.	bei Erweiterung: 1 Gruppe	aktuell: 3 Gruppen
Investorenprojekt	Es können insgesamt 6 neue Gruppen entstehen. Aktuell liegt noch keine Interessensbekundung vor.	N.N.	N.N.	3 Gruppen	3 Gruppen
Projektoption: Spielplatz an der Lieth	Rückmeldung von Soziales, dass Spielplatz für Kita aktuell nicht zur Verfügung steht. Fläche wird nicht weiter betrachtet.				