Umweltbetrieb Bremen

Bereich 3, Bezirk 3

Planung Baumpflanzung 2015

Ortsamtsbereich Hemelingen - Straßenbäume

gepflanzte Bäume

Achtung: Liste nicht ergänzen, ist z.Zt. Bestandteil für Ausgleichspflanzungen sog. Querspange Ost.

Ktr.-Nr.	Standort/ Straße	Jahr Fällung Altbaum	Anzahl geplant	Anzahl real / gepflanzt.	Baumart	Größe	nur Austausch, Standort / Boden fertig	Dreibock	Arbofix	Metallploller	Baumbügel	Stubben fräsen [cm -ϕ]	Boden-austausch [m³]	Hinweise, sonstiges
3311	Mahndorfer Deich, an Deich vor Sportanlage	2009	5		Betula pendula	H St 3xv mDb 18-20		5					5,00	3 m³ Boden/ Dreck laden/ abfahren; Hügel einplanieren, 50m² Fläche ansäen
3311	Mahndorfer Deich, Abzweig Zufahrt Mahndorfer See	2012	3		Acer pseudoplatanus	H St 3xv mDb 20-25		3		10	0		5,00	3 m³ Boden/ Dreck laden/ abfahren; Hügel einplanieren, 50m² Fläche ansäen
3311	Mahndorfer Deich, vor Pferdesportanlage	2012	2		Acer pseudoplatanus	H St 3xv mDb 20-25		2			4		2,00	
3311	Giersdorfer Str.	< 2005	2		Cornus mas	H St 4xv mDb 18-20			2				2,00	10 m² Bodendecker abräumen, abfahren, Rasen ansäen
3311	Auf den Conroden; ab Zum Falsch	2012	2		Tilia cordata "Greenspire"	H St 3xv mDb 20-25		2		4			4,00	Herstellung in Handarbeit
311	Auf den Conroden 19a	Nov 13	2		Tilia cordata "Greenspire"	H St 3xv mDb 20-25		2		4		30	4,00	Herstellung in Handarbeit
3311	Auf den Conroden 21b	2013	2		Tilia cordata "Greenspire"	H St 3xv mDb 20-25		2		4			4,00	Herstellung in Handarbeit
3311	Mahndorfer Heerstr.; vor alte "Kampa-Häsuer" (Unfallschaden)	Jun 13	1		Tilia cordata 'Rancho'	H St 3xv mDb 20-25		1		2			2,00	
3311	Zum Panrepel	Okt 13	2		Quercus petrea	H St 3xv mDb 20-25		2				90	3,00	

Planung Baumpflanzung 2015

Ortsamtsbereich Hemelingen - Straßenbäume

gepflanzte Bäume

3311	Holzweide 4	Okt 13	1		Quercus petrea	H St 3xv mDb 20-25		1				50	2,00	
3311	Heerenholz	Okt 13	1		Quercus petrea	H St 3xv mDb 20-25		1				50	2,00	
3311	Thalenhorststr.,; Höhe Holzweide	Dez 13	2		Quercus petrea	H St 3xv mDb 20-25		2					3,00	Standorte i.d. Straße markieren
3311	Thalenhorststr.,; Höhe Gelände "Lear"	Dez 14	1		Quercus petrea	H St 3xv mDb 20-25		1						Standorte i.d. Straße markieren
3310	Arberger Heerstr. vor Tunnel Mahndorf	Nov 14	2		Tilia cordata	H St 3xv mDb 20-25		2					2,00	Altbaum bereits gefräst
3307	Beneckendorffallee	Mrz 15	4		Quercus palustris	H St 3xv mDb 20-25		4					4,00	Ersatzstandorte für Seb.Heerstr./ vor Tunnel
3307	Vahrer Str. 121 A-C	Nov 13	2		Tilia cordata 'Rancho'	H St 3xv mDb 20-25		2		4		50	2,00	
3307	Am Heufeldfllet, Lorentzstr.-Stoevesandstr.	Nov 13	3		Quercus petrea	H St 3xv mDb 20-25		3				200	5,00	
3307	Wilh.-Wolters-Str.: vor Stoevesandstr.	Nov 14	2		Acer monspessulanum	H St 3xv mDb 16-18		2			4	40	3,00	ggf. Ersatzstandorte in Straße festlegen
3307	Sebaldsbrücker Heerstr.; vor "Atlas"	2012 / 11/ 2013	2		Aesculus carnea "Briottii"	H St 3xv mDb 20-25		1					3,00	Stubben sind gefräst
3307	Sebaldsbr. Heerstr. vlor Daimler (alter Werkhof)	Nov 14	2		Tilia cordata 'Rancho'	H St 3xv mDb 20-25		2				80	3,00	
3307	Mercedesstr.; an Parkplatz Daimler	Okt 13	3		Juglans regia	H St 3xv mDb 20-25		3				70	4,00	
3307	Griesborner Str., an Parkplatz		1		Fraxinus ornus	H St 3xv mDb 20-25			1				1,00	Ersatzstandorte f. Brebacher Str.
3307	Labacher Str.; Wendeplatz		2		Amelanchier arborea "Robin Hill"	H St 3xv mDb 18-20		2					1,50	Ersatzstandorte f. Schwal-bacher Str.; Bodendecker möglichst erhalten
3309	An der Grenzpappel; Parkplatz unter Überführung Zubringer	Nov 13	2		Acer plat. 'Eurostar'	H St 3xv mDb 20-25		2					3,00	
3309	Anton-Tucher-Str.		1		Quercus robur	H St 3xv mDb 20-25	X	1					0,50	abgest. Jungbaum ersetzen

Planung Baumpflanzung 2015

Ortsamtsbereich Hemelingen - Straßenbäume

gepflanzte Bäume

3309	Anton-Tucher-Str. geg. Einfahrt "Daimler"		1		Quercus robur	H St 3xv mDb 20-25	X	1					0,50	abgest. Jungbaum ersetzen
3309	Ludw.-v.-Kapff-Str./ Joh.-v.-Bodeck-Str.		2		Tilia cordata	H St 3xv mDb 20-25	X	1					0,50	abgest. Jungbaum ersetzen
3309	Jo.-v.-Bodeck-Str./ Ludw.-v.-Kappf-Str.	Jan 15	1		Tilia cordata	H St 3xv mDb 20-25	X	1					0,50	umgefahrennen Jungbaum ersetzen
38053	Hastedter Heerstr./ Hasteder Dorfstr.auf Verkehrsgrünfläche		3		Acer buergerianum	H St 3xv mDb 18-20		3					3,00	Ersatzstandort f. Hast.Heerstr./ Alten Postweg
38053	Fliederstr./ Ecke Föhrenstr.		1		Gingko biloba	H St 3xv mDb 20-25		1					1,00	Standort schon lange frei
38053	Bertha-von-Suttner Str.	<2009	2		Quercus cerris	H St 3xv mDb 20-25		2			4		6,00	Standort schon lange frei
38053	Stellichter Str./ Wendeschleife BSAG	11/013	2		Acer plat. 'Farlakes Green'	H St 3xv mDb 20-25		2			2	90	3,00	
38053	Stresemannstr.; Höhe "Renault Krügel"	Mrz 14	1		Tilia cordata "Greenspire"	H St 3xv mDb 20-25			1		2	40	1,50	Ersatz f. Standort Hellweg-Centrum
	SUMME		62	0				57	3	28	12	660	81,5	

Planung Baumpflanzung 2015

Ortsamtsbereich Hemelingen - Grünanlagen

gepflanzte Bäume

Achtung: Liste nicht ergänzen, ist z.Zt. Bestandteil für Ausgleichspflanzungen sog. Querspange Ost.

Ktr.-Nr.	Standort/ Straße	Jahr Fällung Altbaum	Anzahl geplant	Anzahl real.	Baumart	Größe	nur Austausch, Standort / Boden fertig	Dreibock	Arbofix	Metallploller	Baumbügel	Stubben fräsen [cm -ϕ]	Boden-austausch [m³]	Hinweise, sonstiges
3211	Grünanl. Arbergen, Denkmal	2013	2		Castanea sativa	H St 3xv mDb 20-25		2				100	2,00	Ersatz Strurmschäden Okt. 2013
3211	Grünanl. Arbergen, Denkmal	2014	1		Fraxinus excelsior	H St 3xv mDb 20-25		1				70	1,00	Ersatz Fällung Frühj.2014
3213	Grünanl. Asendorfsberg	Jan 15	2		Pinus sylvestris	Sol. 4xv mDb 200-225							2,00	
3213	Grünanl. Asendorfsberg	Jan 15	3		Sorbus aucuparia	H St 3xv mDb 16-18							1,50	
3219	Grünanl. Eggestr.	Jan. '14	2		Carpinus betulus	H St 3xv mDb 20-25			2				2,00	
3219	Grünanl. Eggestr.	Jan. '14	2		Liquidambar styraciflua	H St 3xv mDb 20-25			2				2,00	
3226	Grünanl. Gartenstadt Vahr	Nov 13	2		Fagus sylvatica	H St 3xv mDb 20-25		2					2,00	Ersatz f. Sturmschaden v. Okt. 2013
3226	Grünanl. Gartenstadt Vahr	Jan 15	2		Quercus hispanica 'Wageningen'	H St 4xv mDb 20-25		2					2,00	
3226	Grünanl. Gartenstadt Vahr	Jan 15	2		Quercus palustris	H St 4xv mDb 20-25		2					2,00	

Planung Baumpflanzung 2015

Ortsamtsbereich Hemelingen - Grünanlagen

gepflanzte Bäume

Achtung: Liste nicht ergänzen, ist z.Zt. Bestandteil für Ausgleichspflanzungen sog. Querspange Ost.

Ktr.-Nr.	Standort/ Straße	Jahr Fällung Altbaum	Anzahl geplant	Anzahl real.	Baumart	Größe	nur Austausch, Standort / Boden fertig	Dreibock	Arbofix	Metallploller	Baumbügel	Stubben fräsen [cm -ϕ]	Boden-austausch [m³]	Hinweise, sonstiges
3226	Grünanl. Gartenstadt Vahr	Jan 15	3		Sorbus aria	H St 3xv mDb 18-20		3					3,00	
3239	Grünanl. Kluvenhagener Str.	Jan. '14	1		Acer rubrum 'October Glory'	H St 3xv mDb 18-20		1					2,00	
3258	Grünanl. Hemslinger Weg	Feb 14	2	2	Betula pendula 'Papyrifera'	H St 3xv mDb 18-20		2					2,00	
3241	Schloßpark Sebaldsbrück	Jan. '14	2		Castanea sativa	H St 3xv mDb 20-25		2					2,00	
3241	Schloßpark Sebaldsbrück	Jul 14	1		Fagus sylvatica 'Asplenifolia'	H St 3xv mDb 20-25		1				70	1,50	Ersatz f. Sturmschaden v. Juli 2014
3241	Schloßpark Sebaldsbrück	Aug 14	2		Fagus sylvatica	H St 3xv mDb 20-25		2				100	3,00	Ersatz f. lt. Gutachten gefällte Buche
3248	Grünanl. Bellmerstr./ Osternadel	Jan. '14	3		Betulla papyrifera	H St 3xv mDb 18-20		3				70	5,00	neuen Standort als 3er Gruppe
3248	Grünanl. Bellmerstr./ Osternadel	Jan. '14	3		Acer rubrum 'October Glory'	H St 3xv mDb 18-20		3				70	5,00	neuen Standort als 3er Gruppe

Planung Baumpflanzung 2015

Ortsamtsbereich Hemelingen - Grünanlagen

gepflanzte Bäume

Achtung: Liste nicht ergänzen, ist z.Zt. Bestandteil für Ausgleichspflanzungen sog. Querspange Ost.

Ktr.-Nr.	Standort/ Straße	Jahr Fällung Altbaum	Anzahl geplant	Anzahl real.	Baumart	Größe	nur Austausch, Standort / Boden fertig	Dreibock	Arbofix	Metallploller	Baumbügel	Stubben fräsen [cm -ϕ]	Boden-austausch [m³]	Hinweise, sonstiges
3270	Grünanl. B'in Tegelplatz; Zugang Dahlwas	Feb. '14/ Mai '14	3		Quercus cerris	H St 3xv mDb 20-25		1				200	6,00	Ersatz Fällung u. Sturmschaden
	SUMME		38	2				27	4	0	0	680	46	